

## PRESSEMITTEILUNG für das Amts- und Mitteilungsblatt Petersaurach

### Die Reckenberg-Gruppe informiert zum Bau der Verbundleitung

Der Leitungsbau der Verbundleitung Heilsbronn – Külbingen konzentriert sich derzeit auf die letzten ca. 600 Meter in der Bahnhofstraße in Wicklesgreuth. Dieser Teilbereich erfordert aufgrund des Bahnhofs, innerörtlicher Gegebenheiten, der Anlieger und eines erhöhten Verkehrsaufkommens besondere Vorsicht, Planung und eine gute fachliche Umsetzung. Für die Bauphase in diesem Bereich wurde durch die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Ansbach eine gut ausgeschilderte Umleitungsstrecke angeordnet.



Bild: IMG\_084717: Bahnhofstraße/Parkplätze



Bild: IMG\_086440: Unterführung Bahn



Bild: IMG\_085545: Ortseinsichtnahme



Bild: IMG\_085218: Kreuzungsbereich Bahnunterführung

Im ersten Abschnitt erfolgt derzeit der Leitungsbau beginnend vom Kreuzungsbereich Lichtenauerstraße/ Bahnhofstraße/Langenloherstraße (Bahnunterführung) in Richtung Gaststätte/Bahnhofsparkplatz.

Der Abschnitt 2 verläuft dann weiter entlang der Bahnhofstraße zum Bahnhof und bis zum Abgabeschacht kurz vor Waldbeginn. Die ausgeschilderte Umleitung bleibt dauerhaft während der kompletten Bauzeit für Abschnitt 1 und 2 bestehen, da Einschränkungen im Ortsbereich nach wie vor bestehen und der Durchgangsverkehr bewusst umgeleitet werden soll. Zum Maßnahmenende erhält die Kreisstraße AN 10 in diesem Bereich der Bahnhofstraße wie auch die Gemeindestraße im Waldbereich Richtung „Brückle“ (Alt-Überquerung Bahnlinie) eine neue Asphaltdecke. Das „Brückle“ bleibt deshalb auch weiterhin für den Verkehr gesperrt.

Beeinträchtigungen gibt es auch nach wie vor für Fahrradfahrer und Wanderer entlang der Verlegestrecke und im Waldbereich. Die Erdplanie läuft zwar zügig, jedoch ist sie nach Auskunft der Baufirma extrem wetterabhängig. Nach Niederschlägen müssen zum Weiterarbeiten Trockenwetterphasen abgewartet werden. Vom Hochbehälter Heilsbronn bis zur Bahnlinie konnte im Waldwegbereich eine erste grobe Vorprofilierung aufgebracht werden, jedoch sind einzelne Abschnitte immer noch schwierig befahrbar. Wenn die Witterung es zulässt werden Feld- und Schotterwege natürlich wieder ordnungsgemäß hergestellt.

Die wegen Lieferschwierigkeiten beim Hersteller verspätet eingetroffenen Schächte wurden zwischenzeitlich angeliefert, gesetzt und die Verbindung mit der Stahlleitung hergestellt.

Wir werden Sie auch weiterhin regelmäßig über den Baufortschritt im Amts- und Mitteilungsblatt informieren. Die Gemeinde Petersaurach stellt zudem Berichte und aktuelle Hinweise auf ihrer Internetseite ein. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre weiterhin große Geduld. Die Reckenberg-Gruppe, das Planungsbüro und die Baufirma sind auch weiterhin um eine zügige Bauausführung sehr bemüht.

*Ihre Reckenberg-Gruppe*